

Prüfprotokoll

für fahrbare Arbeitsbühnen / fahrbare Gerüste

Gerüstersteller (ggf. Stempel)	Baustelle: _____	

	Zur Prüfung befähigte Person: _____	
	Montagezeitraum: _____	
Gerüstart		
<input type="checkbox"/> Fahrbare Arbeitsbühne nach DIN EN 1004		
<input type="checkbox"/> Fahrbares Gerüst nach DIN 4420-3		
Höchstzulässige Standhöhe gemäß Aufbau- und Verwendungsanleitung		
außerhalb von Gebäuden		innerhalb von Gebäuden
<input type="checkbox"/> _____ m		<input type="checkbox"/> _____ m
Verwendungsbeschränkung: _____		
Lastklasse (gleichmäßig verteilte Last)		
<input type="checkbox"/> 2 (1,5 kN / m ²) <input type="checkbox"/> 3 (2,0 kN / m ²) <input type="checkbox"/> 4 (3,0 kN / m ²) <input type="checkbox"/> _____ (kN / m ²)		
Notiz:		
 <p>Die Aufbau- und Verwendungsanleitung ist zu befolgen. Änderungen am Gerüst sind nur nach vorheriger Absprache mit dem Gerüstersteller möglich! Während der Arbeiten auf dem Gerüst müssen die Lenkrollen arretiert sein. Gerüst arbeitstäglich und nach jedem Ortswechsel auf Betriebssicherheit kontrollieren!</p>		
Gerüst durch „zur Prüfung befähigte Person“ des/der Gerüsterstellers/in geprüft und freigegeben		
_____	_____	
Datum	Name Unterschrift	

		Ja	Nein
Aufbau- und Verwendungsanleitung (AuV)	war für die Gerüstprüfung vor Ort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gerüstteile	augenscheinlich unbeschadet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lenkrolle	Feststellbremse an allen 4 Fahrrollen mit Flügelschraube gegen herausfallen gesichert Lenkrollen mit der korrekten Tragfähigkeit	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Belagbrücken	Belagbrücken / Durchstiegsbrücken für alle Lagen verfügbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seitenschutz	vollständig angebracht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Standleitern	mit Diagonalen ausgesteift mit Federstecker gegen herausfallen gesichert Fahrbalken horizontal mit Basisrohr ausgesteift	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Ballastierung	(entsprechend Standhöhe nach AuV)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aufstieg	innerhalb des Gerüstes <ul style="list-style-type: none"> • Treppen <input type="checkbox"/> • Stufenleiter <input type="checkbox"/> • Schrägleiter <input type="checkbox"/> • vertikale Leiter <input type="checkbox"/> 		
Sonderbauten	Übereinstimmung mit AuV/Typenstatik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewertungen / Hinweise:			
Kennzeichnung am Gerüst nur anbringen, wenn keine Mängel vorhanden sind.			